

Proponowany program prac

1. Pełna dokumentacja opisowa, badawcza, fotograficzna i rysunkowa.
2. Wstępne oczyszczenie całej powierzchni z zabrudzeń powierzchniowych.
3. Demontaż wszystkich elementów, zabezpieczenie do transportu i przewiezienie ich do pracowni konserwatorskiej.
4. Podklejenie odspajających się od podłoża partii polichromii oraz złocień.
5. Montaż stalli w kościele.

Stalle północne

- Wykonanie prób usuwania przemaalowań
- Usunięcie przemaalowań, wtórnych werniksów i zabrudzeń z całej powierzchni
- Przeprowadzenie dezynfekcji i dezynsekcji drewna
- Wykonanie impregnacji strukturalnej osłabionych elementów
- Wykonanie napraw stolarskich - klejenie, flekowanie, naprawa złącz stolarskich, uzupełnienie brakujących elementów konstrukcji.
- Uzupełnienie ubytków drewna elementów snycerki i ram
- Uzupełnienie drobnych ubytków drewna i wypełnienie otworów po owadach.
- Uzupełnienie ubytków zaprawy.
- Rekonstrukcja złocień.
- Wykonanie rekonstrukcji i punktowań polichromii.
- Zabezpieczenie partii polichromowanych werniksem żywicznym.

Prace przy stallach południowych

- Podklejenie odspajających się od podłoża partii polichromii oraz złocień.
- Przeprowadzenie dezynfekcji i dezynsekcji drewna.
- Wykonanie impregnacji strukturalnej osłabionych elementów.
- Wykonanie napraw stolarskich - klejenie, flekowanie, naprawa złącz stolarskich, uzupełnienie brakujących elementów konstrukcji (urwane części gzymsów).
- Uzupełnienie ubytków zaprawy.
- Punktowania i retusze.
- Prostowanie pofalowanych obrazów na płótnie.
- Oczyszczenie powierzchni obrazów, korekta retuszy i zabezpieczenie ich werniksem.
- Zabezpieczenie całej polichromii werniksem.

Irena Bulderberg

RELIEF s.c.

Irena Bulderberg Włodzimierz
Jan Bulderberg Rumiński
0 603 938 533 0 604 758 102
87-100 Toruń, ul. Chabrowa 33
tel. 645 28 88 REGON 870379170